

Комплектация проекта

D-18 ISPAN

(стоимость отправки комплекта)

площадь 1 этажа внутренняя	S=	48,5	м2	Объем 1 э	V=	133,00	м3			
площадь 2 этажа внутренняя	S=	48,5	м2	Объем 2 э	V=	105,00	м3			
площадь террас, балконов	S=	21,32	м2				м3			
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		118,32	м2	Общий объ	V=	238,00	м3			
Толщина стен мм		180	мм	Контрольна товщина стіни = 180						
Наименование блоков	Материалы	Размеры (мм)			Колич	Един. измер	Выпол- нить ? (yes)	Об'єм м3	10,5 €	
		Д	В	Ш						
А) ЭЛЕМЕНТЫ ДОМА ДЕРЕВЯННЫЕ										
Стены	mur or peripheric mur	клееный брус	170	180	1	к-т	yes	43,000	22501	
Обвязка	Premier soutien	брус обвязка клееный брус	170	180		к-т	yes	1,000	575	
Балки перекрытия	solives	брус-балка перекр	5460	180	65	4	шт	yes	0,256	68
		брус-балка перекр	3630	180	65	20	шт	yes	0,849	224
			2100	180	65	6	шт	yes	0,147	39
					65		шт		0,000	0
Стропильная	solives toiture	брус-стропила	4200	180	65	54	шт	yes	2,654	701
		брус-диагональ КЛЕЕН	5500	200	90	2	шт	yes	0,198	104
Подкровельная оббивка	lambris de toiture ou OSB latte a panne planches support goutieres	доска 25 мм	25			119	м2	no	2,975	0
		рейка лата і контрлата	50	40		476	м.пог	no	0,952	0
		ветровая доска	212	40		26	м.пог	no	0,221	0
Террасные полы (2-й этаж)	planches de sol 33-35mm solives de sol solives de sol	доска палубная	25			12	м2	no	0,300	0
		брус лага террасы					шт		0,000	0
		брус лага террасы					шт		0,000	0
Полы 1 этажа внутренние	solives de sol	брус-лага підлоги	3450	150	65	20	шт	no	0,000	0
		брус-лага підлоги	1920	150	65	10	шт		0,000	0
		брус-лага підлоги		150	65		шт	no	0,000	0
		брус-лага підлоги					шт		0,000	0
		брус-лага підлоги					шт		0,000	0
		брус-лага підлоги					шт		0,000	0
	planches de sol 33-35mm	доска хвоя шпунт	35			54	м2	no	1,890	0
Полы 2 этажа	planches de sol 33-35mm	доска хвоя шпунт	35			52	м2	no	1,820	0
БИО-защита констр.		обязательно !				1		no		
Подшивка потолок 1 этажа и террас		lambris	вагонка	15		80	м2	no	1,200	0
Перегородки		lambris	сайдинг 24 мм	24	170		м2		0,000	0

		вагонка 15 мм	15		21	м2	no	0,315	0
1-го этажа		брусok 50x70 мм	3000	50 70	21	шт	no	0,221	0
Брусok вирівнююч		latte брусok 40x50 мм		50 40	0	м.пог	xxx	0,000	0
Подшивка стропил или потолка 2 этажа		lambris 15mm вагонка		15	119	м2	no	1,785	0
Перила и столбы		брус-столб террас	1500	180 180	4	шт	no	0,000	0
		брус-столб террас	1900	180 180	3	шт	no	0,000	0
Оконные и дверные обсадные коробки		bordures de fenetres доска		140 35	1	к-т	no		0
Мансардные окна		Roof windows деревянные				шт			0
Оконные и балконные блоки		fenetres дерев.стеклопакет цвет :неокрашенн.	256 €	1200 800	1	шт	no		0
18,46 MKD			286 €	1400 800	2	шт	no		0
		балкон.блок	574 €	2100 1500	2	шт	no		0
Дверные блоки		portes деревянные, массив			3	шт	no		0
Лестница простая		escalier хвоя			1	к-т	no		0
Нагеля під Ф=32 мм		entretoises madriers рейка 23 мм	280	23 23	1419	шт	yes		375
Плинтус		plyntes хвоя		40	253	м.пог	no		0
Окончания окон		tablette подоконники		35	1	к-т	no		0
		plyntes decoration fenetres наличник		120 20	1	к-т	no		0
		plyntes de fenetres откосная доска		110 20	1	к-т	no		0
Окончания дверей		plyntes decoration portes наличник		120 20	1	к-т	no		0
		plyntes de portes откосная доска		110 20	1	к-т	no		0
Б) МАТЕРИАЛЫ, ДОПОЛНЯЮЩИЕ КОМПЛЕКТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (элементы крепления, упаковка и т.п.)									
Пленка упак. палет		пленка			1	к-т	yes		177
Лента + скобы стягивающ.палет		лента+скобы			1	к-т	yes		19
Материалы на изг.лесов (доска и стойки)					2,39	м3	no		0
В) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ И ДОВОДКЕ КОМПЛЕКТА									
Отверстия под электр		отверстия			1	стояк	no		0
Транспортування, розгрузка комплекту на місці - по факту оплачує отримувач грузу)									
ОБЩАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМ ОТПРАВЛЯЕМОГО КОМПЛЕКТА (САМОВЫВОЗ с ЗАВОДА) =								59,782	24783
								м3	€
Стоимость работ по монтажу вышеуказанного комплекта на месте строительства (по отдельному перечню)									
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ОТПРАВКИ КОМПЛЕКТА								24783	€